

Oppstillingskontroll – Enkle løfteinnretninger

Midlertidig oppheng: Kontroll før bruk

Rigg: Sted

Gjennomfør en oppstillingskontroll av arrangementet for riggeroppdraget. Se om utstyret er riktig sammensatt, og avdekk eventuelle feil eller mangler ved alt utstyr. Alle deler i arrangementet skal kontrolleres og føres opp på skjemaet.

Beskrivelse av oppheng	Forklaring	Kontrollert
Oppheng (Bjelker/ stillas/ Hovedstruktur)	Sjekk at bjelker/stillas/hovedstruktur har rett styrke	
Bjelkeklemme (Eagleclammp/Superclamp)	Sjekk opphengsretning, riktig stramming av håndtak, riktig bruk av sjakkel. Sjekk for slitasje og slakke	
Sjakkel (Slitasje)	Riktig sjakkel, uskadet, riktig merket	
Sjakkelbolt (Anleggsdiameter)	Riktig anleggsdiameter opp mot taljekroker og løfteredskap	
Talje	Riktig merket. Rett løftekapasitet, tatt bremsetest	
Taljekrok (Opphengskrok)	Slitasje, riktig vei	
Taljekrok (Lastekrok)	Slitasje, riktig vei	
Løfteredskap	Merket, ingen skader	

Tillatt WLL til løftearrangementet settes til: kg.

Bruksbegrensninger/kommentarer:

Sammenstillingen er godkjent for løft Ja/Nei

Følg produsentens anbefalinger for sikker bruk og kontroll.

Arrangement godkjent Ja / Nei

Rigger: _____

Operasjonelt ansvarlig (Hvis nødvendig) : _____

Dato: