

FIRMA:	RAPPORT OM KONTROLL AV STILLAS REF. NR.:
---------------	--

STED:	TYPE:	DIMENSJON: Lengde/Bredde/Høyde	Nr:	Sjekkpunkter	§§ i AML's best. nr. 702/703	Mangler funnet	
	Tårn <input type="checkbox"/>				Best. nr. §	Dato	Tekst - mangler
	Fasade <input type="checkbox"/>		1	Skilting av stillas.....	703 § 17-31 <input type="checkbox"/>		
	Rulle <input type="checkbox"/>		2	Dimensjonering.....	703 § 17-16 <input type="checkbox"/>		
	Andre <input type="checkbox"/>		3	Bærende konstruksjon.	703 § 17-18 <input type="checkbox"/>		
BYGGET AV:			4	Atkomst.....	703 § 17-14 <input type="checkbox"/>		
			5	Stillasgulv.....	703 § 17-17 <input type="checkbox"/>		
BRUKER AV STILLASET: Bruker av stillaset er ansvarlig for at stillaset til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at det ikke er overbelastet. Firma:..... Telefon:..... Kontaktperson:.....				Rekkverk.....	702 § 2-22 <input type="checkbox"/>		
				a) Håndlist.....	702 § 2-22 <input type="checkbox"/>		
				b) Knelist.....	702 § 2-22 <input type="checkbox"/>		
				c) Fotlist.....	702 § 2-22 <input type="checkbox"/>		
Kontroll utført av stillasfirma ved montering: Dato/Navn:.....			6	d) Skvett/skjerm.....	702 § 6-5 <input type="checkbox"/>		
			7	Presenning/Nett.....	703 § 17-27 <input type="checkbox"/>		
			8	Fundamentering.....	703 § 17-22 <input type="checkbox"/>		
Kontroll utført av brukerfirma ved overtagelse: Dato/Navn:.....			9	Avstivning.....	703 § 17-24 <input type="checkbox"/>		
			10	Forankring.....	703 § 17-23 <input type="checkbox"/>		
				Antall veggfester:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Festet tåler:	<input style="width: 50px;" type="text"/> kg
				Antall trekkprøver:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	Trekkprøve, 30 % overlast:	<input style="width: 50px;" type="text"/> kg

Kontroll utført dato:											
Mangler utbedret dato:											
Signatur:											

Beskrivelse av kontroll:

1. Skilting

- Sjekk at skiltet er på plass og riktig utfyllt.

2. Belastningsklasse

- Sjekk at stillaset ikke er overbelastet.

3. Fundament/oppheng

- Sjekk underlaget for setninger i. Juster fotsoklene ved eventuelle setninger.

4. Spir.

- Kontroller at dere har riktige etasjehøyder og at dere ikke mangler lengde og tverrbjelker i knutepunktene. Sikt langs spirene å sjekke at de står i lodd.

5. Avstiving.

- Kontroller avstiving mot gjeldene monteringsveiledning.

6. Forankring

- Gå over hele stillaset og sjekk at alle veggfester er på plass.
- Antall veggfester skal være angitt på rapportskjema.
- Dersom veggfestet er flyttet skal kapasiteten kontrolleres.

7. Atkomst.

- Hvis innvendig stige må stigeoppgangen i arbeidsgulvet sikres med luke eller rekkverk.
- Kontroller stige/trapper for skade.

8. Stillasgulv.

- Kontroller at det ikke er hull eller mangler plank.
- Sikre planken mot oppløft.
- Kontroller gulvplank (mot råte osv).

9. Rekkverk.

- Sjekk at repos har nødvendige kne- og håndlister.
- Sjekk at arbeidsgulvet har nødvendige fotlist, kne- og håndlister.
- Sjekk at avstanden fra gulv til vegg ikke overskrider 0,3 m. Da må det monteres rekkverk mot fasaden.

Spesielt ved kontroll: RULLESTILLAS

1. Belastningsklasse

- Rullestillas kan kun belastes i klasse 2 eller 3, sjekk skiltet at riktig klasse er fylt inn.

2. Atkomst.

- All atkomst skal skje på stillasets innside.
- Stigen skal ikke være i kontakt med bakken.

3. Støttestag/ballast.

- Sjekk at eventuelle nødvendige støttestag er tilskrudde og i kontakt med bakken.
- Sjekk at eventuell ballast er fordelt og festet så lavt som mulig i tårnet.

4. Hjul.

- Sjekk at hjulene er festet til spirene.
- Sjekk at bremsene er på.

5. Vatring.

- Sjekk at stillaset står i lodd. Stillaset må vatres etter flytting.

6. Langtidsbruk.

- Rullestillas brukt mer enn en dag skal sikres etter endt arbeidsdag mot økte vindkrefter. Enten ved at stillaset forankres eller flyttes inn.